

DUP source Lagarrigue – prescriptions et travaux

Prescriptions DUP du 28/09/2015 pour travaux dans PPI :

- Acquisition **parcelle 150** → **non réalisé**
- Clôture du PPI (**parcelle 149b**) → **réalisé**
- Dalle béton dégagée et jointoyée (cuvelage hors sol) → **non réalisé ?**
- Trappes d'accès et regard ventouse rehaussés et munis de capots inox cadencés (y.c. regard cheminée d'aération parcelle 150) → **non réalisé**
- Mise en place de systèmes d'aération (grillagés) → **non réalisé**
- Pièces de fontainerie corrodées à remplacer + crépine départ adduction → **non réalisé ?**

Travaux réalisés :

- clôture PPI (**2016**)
- reprofilage des fossés de colature Sud et Est du captage (**2017-2018**)



DUP source Lagarrigue – prescriptions et travaux

Extrait du CR de la commission travaux CCCLA du 22 octobre 2019

Octobre 2019 : évaluation des travaux par la CCCLA :

- **Mise en œuvre des prescriptions de l'AP de 2015** : 32 k€ (hors finalisation maîtrise foncière)
- **Réhabilitation du réservoir bas** : 29 k€ (hors étanchéité toiture local technique)

+ considère nécessaire d'étanchéifier la toiture du local technique abritant les appareillages électriques avant remise en service de la source

Avis défavorable de la commission pour la mise en œuvre des travaux

➤ Approfondissement des connaissances

- **Hydrogéologie** : Essai de traçage (ruisseau des Ourliac, Codensens, Lagarrigue) ?
- **Suivi de la qualité de l'eau** : Suivi des NO₃- (RéSeau11) et des pesticides (ARS / AERMC) : périmètre, régularité...?

➤ Maintien vs abandon du captage pour l'AEP ?

Si maintien :

- Réalisation des travaux prescrits par la DUP et inscription dans PLU ?

➤ Modalités d'animation du programme d'actions ? (si maintien)

- Accompagnement pratiques agricoles (bilans azotés, plans de fumures..., alternatives au métolachlore...
- Volet foncier (clauses environnementales, achat parcelles...)
- ...